



ONDERWERP	Herbestemming Marinierskazerne Doorn
DATUM	18-12-2023
DOCUMENTNUMMER	UTSP-1745350103-44148
VAN	Huib van Essen
AAN	Provinciale Staten

Geachte statenleden,

Op 17 mei jl. heeft de staatssecretaris van Defensie de Tweede Kamer de 'Afwijkingenrapportage ten opzichte van het Defensieprojectenoverzicht 2022' toegezonden. In deze afwijkingenrapportage is te lezen dat het project 'Herinrichting Kamp Nieuw-Milligen' 16 maanden vertraging oploopt. Deze vertraging werd destijds veroorzaakt door een scopewijziging. Dit betekende dat het vertrek van de mariniers uit Doorn ook vertraging heeft opgelopen. Op 22 mei jl. heb ik u hierover per memo geïnformeerd.

Op vrijdag 8 december jl. heeft de staatssecretaris van Defensie laten weten dat het project Herinrichting Kamp Nieuw-Milligen opnieuw vertraging oploopt. De reden van deze vertraging is dat er zowel in de bouw- als de gebruiksfase sprake is van een te hoge stikstofdepositie. Daarom heeft de geplande aanbesteding van 12 december 2023 niet plaats kunnen vinden. Defensie is in gesprek met de provincie Gelderland en de gemeente Apeldoorn over een oplossing. Hoe lang de vertraging duurt is op voorhand moeilijk in te schatten, maar Defensie houdt rekening met minimaal een jaar. De consequentie hiervan is dat het vertrek van de mariniers uit Doorn in de tijd naar achter schuift en dat daarmee ook het kazerneterrein in Doorn later beschikbaar komt voor herontwikkeling.

In overleg met het Rijksvastgoedbedrijf en gemeente Utrechtse Heuvelrug zullen wij bezien wat het effect gaat zijn van deze verdere vertraging op het project "Herbestemming Marinierskazerne Doorn" en wat dit betekent voor de voorbereidende werkzaamheden. Over de uitkomsten hiervan zal ik u zo spoedig mogelijk nader informeren. Het is nog steeds het uitgangspunt om, na het vertrek van de mariniers, hier een eigentijdse duurzame woonwijk te realiseren.