

Verzoek tot Wijziging



wij bouwen aan de



Algemeen	
Contract	OVK-002-2013-BRU
Initiatiefnemer:	Opdrachtgever
VTW nr.:	016
Werknaam:	Tijdelijk beheer tracédeel U en T
Inhoudelijk behandelaar OG:	
Inhoudelijk behandelaar ON:	
Status:	<input type="checkbox"/> Voorlopig Versie: 1.0 <input checked="" type="checkbox"/> Definitief
Type wijziging	Wijziging t.o.v. Contract
Tracédeel	U en T
Kilometrering	n.v.t.

Historie ingediende voorstel				
Status	Versie	Datum	Datum ingediend	Reactie ontvangen
Voorlopig	0.1	20-4-2015	20-4-2015	31-7-2015
Definitief	1.0	25-8-2015	28-8-2015	

Betreft contractartikel / eis	
Document	Titel/Nr/Pagina/ Eis nr. en evt. eistekst
<input type="checkbox"/> Basisovereenkomst	
<input type="checkbox"/> Annex	
<input type="checkbox"/> Vraagspecificatie 01 – Eisen	
<input type="checkbox"/> Vraagspecificatie 01 – Bindend document	
<input type="checkbox"/> Vraagspecificatie 01 – Informatief document	
<input checked="" type="checkbox"/> Vraagspecificatie 02	3.9 Beheer & Instandhouding bestaande objecten, punt 1 onder p3.9.3
<input type="checkbox"/> Coördinatieovereenkomst/ Samenwerkingsovereenkomst	
<input type="checkbox"/> UAV-GC 2005	
<input type="checkbox"/> Afwijking (VTA):	
<input type="checkbox"/> Wijzigingscontract (VTW):	
<input type="checkbox"/> Geaccepteerd Document, namelijk	
<input type="checkbox"/> Anders, namelijk	

Aanleiding en oorzaak (korte beschrijving van proces en wijziging)

De tracédelen U en T maken beide onderdeel uit van een intensief gebruikte openbare ruimte, namelijk De Uithof. In overleg tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is afgesproken om de tracédelen U en T voorlopig nog niet aan Opdrachtnemer over te dragen. Het beheer van deze tracédelen ligt momenteel bij gemeente Utrecht en Universiteit Utrecht.

Dit zal worden gecontinueerd zolang Opdrachtnemer nog geen realisatiewerkzaamheden uitvoert op deze tracédelen.

Wijziging (oplossing); evt. nieuwe eisteksten

Oorspronkelijk moment van overname tijdelijk beheer was 1 maand na ondertekening overeenkomst, dus 23 januari 2015.

Dit wijzigt als volgt: tracédeel U en T worden per 1 november 2015 overgedragen aan Opdrachtnemer. Dit betekent dat Opdrachtnemer minder werkzaamheden in het kader van tijdelijk beheer hoeft uit te voeren, in de periode tot deze overdracht.

NB: Opdrachtnemer heeft reeds vier maanden (januari t/m april 2015) tijdelijk beheer uitgevoerd op tracédeel T.

Het bovenstaande komt neer op minder werkzaamheden, volgens de volgende periode:

- Tracédeel U, januari t/m oktober – 8 hele maanden;
- Tracédeel T, mei t/m oktober – 5 hele maanden.




Gevolgen op ontwerp/realisatie/test (korte toelichting per item, evt. bijlage toevoegen)

Discipline		Omschrijving	Paraaf OG	Datum
Planning	<input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> Ja	Start tijdelijk beheer in de gebieden U en T wordt aangepast.		
Organisatie	<input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja			
Kwaliteit	<input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja			
Juridisch	<input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja			
Risico's	<input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja			
Techniek – Bouwkosten	<input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja			
Techniek – Tractie en Energievoorz.	<input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja			
Techniek – Spoor/baan	<input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja			
Techniek – Infrastructuur en civiel	<input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja			
Techniek – Kabels en Leidingen	<input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja			
Techniek – Bouwkunde	<input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja			
Techniek – RAM prestaties	<input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja			
Techniek – V&G	<input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja			
Raakvlakken – Materieel	<input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja			
Raakvlakken – Regiotram projecten	<input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja			
Raakvlakken – Gemeente projecten	<input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja			
Raakvlakken – Overig	<input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja			
Raakvlakken – Leveranties	<input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja			
Raakvlakken – Testbedrijf	<input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja			
Raakvlakken – Proefbedrijf	<input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja			
Beheer en onderhoud – Regiotram	<input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja			
Beheer en onderhoud – Gemeente	<input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja			
Beheer en onderhoud – VEB	<input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja			
Veiligheid – Safety	<input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja			
Omgeving/BLVC – Stationsgebied	<input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja			
Omgeving/BLVC – SAB	<input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja			
Omgeving/BLVC – UTO	<input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> Ja	Beheer tracédeel U en T blijft tot genoemde data in beheer bij		

		gemeente Utrecht/ Universiteit Utrecht		
Omgeving – Vergunningen en Bestemmingsplannen	X Nee <input type="checkbox"/> Ja			
Omgeving - Uitvoeringsovereenkomsten	X Nee <input type="checkbox"/> Ja			
Communicatie	X Nee <input type="checkbox"/> Ja			

Financieel	
Bedrag:	€ 2.295.07 (exclusief BTW)
Specificatie:	Prijsaanbieding tijdelijk beheer U en T d.d. 02-09-2015
Betaling:	<input type="checkbox"/> Niet van toepassing <input checked="" type="checkbox"/> Betaling ineens, na afloop werkzaamheden bij volgende termijn. <input type="checkbox"/> Ander betalingsritme (door OG aan te geven, ingang per:)

Toegevoegde documenten/Bijlagen		
Document id	Document titel	Versie en/of datum

Akkoord		
	Opdrachtnemer	Opdrachtgever
Handtekening		
Persoon		M. van Asch van Wijck
Functie	Projectdirecteur	Projectmanager Traminfrastructuur
Datum ondertekening	02-09-2015	9/9/2015



Prijsaanbieding


OG-VTW- 016



1.1	Directe kosten (Arbeid, Materiaal, Materieel, Ontwerp)		€		
1.2	Indirecte kosten (Eenmalige kosten, Uitvoeringskosten, Overige indirecte kosten)		€		
	Totaal directe + indirecte kosten		€		
2.1	Aanbiedingskosten	%	€		
2.2	Algemene bedrijfskosten (AK)	%	€		
2.3	Winst	%	€		
2.4	Niet calculeerbare risico's	%	€		
	Aanbiedingsprijs excl. BTW		€		2.275,09-

Kostenonderbouwing

Directe kosten (Arbeid, Materiaal, Materieel, Ontwerp)		hoeveel	eenheid	tarief	bedragen	Subtotaal	Toelichting
Ontwerp							
Tariefgroep (tarieven geldig tot 31-12-2015)							
A2			uur	€	€	-	
A3			uur	€	€	-	
A4			uur	€	€	-	
A5			uur	€	€	-	
A6			uur	€	€	-	
A7			uur	€	€	-	
A8			uur	€	€	-	
A9			uur	€	€	-	
						€	-
Uitvoeringskosten							
1	Minderwerk gebiedsonderhoud voor start Reallsatie						
101010	Gebied U gedurende 8 maanden * 8 uur Tracédeel U, januari t/m oktober – 8 hele maanden		uur	€	€		
101020	Gebied T gedurende 5 maanden * 8 uur Tracédeel T, mei t/m oktober – 5 hele maanden		uur	€	€		
Totaal directe kosten					€		



Kostenonderbouwing

Indirecte kosten (Eenmalige kosten, Uitvoeringskosten, Overige indirecte kosten)		hoeveelheid	eenheid	tarief	bedragen	Subtotaal	Toelichting
1	Eenmalige kosten						
	Verificatie ronde	0	st	€	█	€ -	
2	Uitvoeringskosten						
	-						
3	Overige indirecte kosten						
	Projectdirecteur		uur	€	█	€	
	Manager bestuurlijk Omgeving		uur	€	█	€	
	Veiligheidsmanager		uur	€	█	€	
	RAMS engineer		uur	€	█	€	
	Projectcontroller		uur	€	█	€	
	Contractmanager		uur	€	█	€	
	Kostenskundige		uur	€	█	€	
	Werkadministrateur		uur	€	█	€	
	Projectsecretaresse		uur	€	█	€	
	Inkoopmanager		uur	€	█	€	
	Omgevingsmanager		uur	€	█	€	
	Manager Procesbeheersing		uur	€	█	€	
	Systems engineer		uur	€	█	€	
	QA/QC coördinator		uur	€	█	€	
	Documentcontroller		uur	€	█	€	
	Risico Coördinator		uur	€	█	€	
	<i>Voorbereiding</i>						
	Manager Voorbereiding		uur	€	█	€	
	Workability coördinator		uur	€	█	€	
	Integraal planner		uur	€	█	€	
	Vergunningen coördinator		uur	€	█	€	
	Maatvoering		uur	€	█	€	
	Verkeersmanager		uur	€	█	€	
	Milieucoördinator en duurzaamheid		uur	€	█	€	
	Projectorganisator		uur	€	█	€	
	Werkvoorbereider		uur	€	█	€	
	Keuringscoördinator		uur	€	█	€	
	Keuring(s)medewerker (1e lijn)		uur	€	█	€	
	<i>Uitvoering</i>						
	Testmanager/ aannemerscoördinatie		uur	€	█	€	
	Manager Uitvoering		uur	€	█	€	
	V&G coördinator uitvoering		uur	€	█	€	
	Hoofduitvoerder Rail		uur	€	█	€	
	Hoofduitvoerder Wegen		uur	€	█	€	
	Projectleider IT		uur	€	█	€	
	Uitvoerders		uur	€	█	€	
	Totaal indirecte kosten				€	€	

