

Verzoek tot Wijziging



wij bouwen aan de



Algemeen	
Project	Traminfrastructuur Uithoflijn - OVK-002-2013-BRU
Initiatiefnemer:	Opdrachtgever
Naam vd wijziging:	Vluchtroutes
VTW nr. POUHL:	024
Inhoudelijk behandelaar OG:	[REDACTED]
Inhoudelijk behandelaar ON:	[REDACTED]
Status:	<input type="checkbox"/> Voorlopig Versie: 1.0 <input checked="" type="checkbox"/> Definitief
Type wijziging	Wijziging t.o.v. Contract
Tracédeel	Alle
Kilometrering	

Historie ingediende voorstel			
Status	Versie	Datum Ingediend	Reactie ontvangen
Voorlopig	0.1	05 juni 2015	21 juli 2015
Definitief	1.0	23 juli 2015	

Betreft contractartikel / eis	
Document	Titel/Nr/Pagina/ Eis nr. en evt. eistekst
<input type="checkbox"/> Basisovereenkomst	
<input type="checkbox"/> Annex	
<input type="checkbox"/> Vraagspecificatie 01 – Eisen	
<input type="checkbox"/> Vraagspecificatie 01 – Bindend document	
<input checked="" type="checkbox"/> Vraagspecificatie 02	Paragraaf 7.5.4 V&G - dossier
<input type="checkbox"/> Coördinatieovereenkomst/ Samenwerkingsovereenkomst	
<input type="checkbox"/> UAV-GC 2005	
<input type="checkbox"/> Afwijking (VTA):	
<input type="checkbox"/> Wijzigingscontract (VTW):	
<input type="checkbox"/> Geaccepteerd Document, namelijk	
<input type="checkbox"/> Anders, namelijk	

Aanleiding en oorzaak (korte beschrijving van proces en wijziging)

Deze VTW betreft de volgende eis in Vraagspecificatie 02 – Proceseisen:

Paragraaf 7.5.4 V&G – dossier:

3. Opdrachtnemer dient als onderdeel van het V&G-dossier voor elke te onderscheiden bouwfase een overzicht te verstrekken dat inzicht geeft in vluchtroutes, aanvalsroutes en faciliteiten voor hulpdiensten. Dit, ten behoeve van de informatievoorziening richting de hulpdiensten.

De eistekst is niet juist. Bedoeld is dat per bouwfase bekend is over welke vluchtroutes, aanvalsroutes en faciliteiten de

Aanleiding en oorzaak (korte beschrijving van proces en wijziging)

hulpdiensten kunnen beschikken. Bouwfases hebben niets te maken met het V&G-dossier dat bedoeld is voor de beheerfase.

Wijziging (oplossing); evt. nieuwe eisteksten

Bovengenoemde tekst wordt als volgt gewijzigd, waarbij de eis niet meer slaat op het V&G-dossier:

Paragraaf 7.5.4 Vluchtroutes tijdens bouwfases

1. Oprachtnemer dient voor elke te onderscheiden bouwfase een overzicht te verstrekken dat inzicht geeft in vluchtroutes, aanvalsroutes en faciliteiten voor hulpdiensten. Dit ten behoeve van de informatievoorziening richting de hulpdiensten.

Gevolgen op ontwerp/realisatie/test (korte toelichting per item, evt. bijlage toevoegen)

Discipline		Omschrijving	Paraaf OG	Datum
Planning	<input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja			
Organisatie	<input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja			
Kwaliteit	<input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja			
Juridisch	<input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja			
Risico's	<input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja			
Techniek – Bouwkosten	<input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja			
Techniek – Tractie en Energievoorz.	<input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja			
Techniek – Spoor/baan	<input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja			
Techniek – Infrastructuur en civiel	<input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja			
Techniek – Kabels en Leidingen	<input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja			
Techniek – Bouwkunde	<input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja			
Techniek – RAM prestaties	<input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja			
Techniek – V&G	<input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja			
Raakvlakken – Materieel	<input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja			
Raakvlakken – Regiotram projecten	<input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja			
Raakvlakken – Gemeente projecten	<input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja			
Raakvlakken – Overig	<input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja			
Raakvlakken – Leveranties	<input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja			
Raakvlakken – Testbedrijf	<input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja			
Raakvlakken – Proefbedrijf	<input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja			
Beheer en onderhoud – Regiotram	<input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja			
Beheer en onderhoud – Gemeente	<input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja			
Beheer en onderhoud – VEB	<input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja			
Veiligheid – Safety	<input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> Ja	Conform afspraken met VRU.		
Omgeving/BLVC – Stationsgebied	<input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja			
Omgeving/BLVC – SAB	<input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja			
Omgeving/BLVC – UTO	<input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja			
Omgeving – Vergunningen en Bestemmingsplannen	<input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja			
Omgeving - Uitvoeringsovereenkomsten	<input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja			

Communicatie	<input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja		
--------------	--	--	--

Financieel	
Bedrag:	€ 0 (exclusief BTW)
Specificatie:	<kenmerk>
Betaling:	<input checked="" type="checkbox"/> Niet van toepassing <input type="checkbox"/> Betaling ineens, na afloop werkzaamheden bij volgende termijn. <input type="checkbox"/> Ander betalingsritme (door OG aan te geven, ingang per:)

Toegevoegde documenten/Bijlagen		
Document id	Document titel	Versie en/of datum

Akkoord		
	Opdrachtnemer	Opdrachtgever
Handtekening		
Naam		Max van Asch van Wijck
Functie	Projectmanager Tram	Projectmanager Traminfrastructuur
Datum ondertekening	22-07-15	2015