

Verzoek tot Wijziging



Algemeen	
Project:	Tramvervoersysteem Uithoflijn
Initiatiefnemer:	Projectorganisatie Uithoflijn
VTW nr.:	VTW-OG-081
VTW nr (extern):	
Werknaam:	Wijzigingen uitgangssituatie OVT / Halte UCC (vuilcontainers)
Inhoudelijk behandelaar OG	
Inhoudelijk behandelaar ON	
Status	definitief ingediend
Type wijziging	wijziging t.o.v. contract
Tracédeel	Tracédeel Stationsgebied (OVT + D)

Betreft contractartikel		
Kenmerk	Titel	Titel/nr/pagina
	C02. Contracttekeningen	
	D20. Deeltracé D + OVT	M.b.t. vuilcontainers D20.7 Vuilafhandeling OVT en logistiek hoofdkantoor NS

Aanleiding en oorzaak (korte omschrijving van proces en wijziging)

In het Stationsgebied spelen diverse ontwikkelingen die noodzaken tot aanpassing van de Overeenkomst met betrekking tot precieze scope van het Werk. Ten eerste is meer informatie bekend dan tijdens de aanbestedingsfase, ten tweede hebben diverse deelprojecten zich anders ontwikkeld dan voorzien was door Opdrachtgever tijdens de aanbesteding.

Deze VTW beoogt het volgende onderwerp aan te passen:

- Vuilcontainers - andere layout en andere werkverdeling, minder scope in Werk Opdrachtnemer,.

Betreft contracteis

ID	Titel	Tekst	Type	ID	Fysiek object
SE_01724	Openbare ruimte, afschermen van omgeving, verplaatsen vuilcontainers station Utrecht CS	De Opdrachtnemer van TIUHL dient de vuilcontainers ter hoogte van spoor 4 bij het station Utrecht CS om te draaien en toegankelijk te maken voor vuilniswagens vanaf de busbaan bij de halte UCC.	contracteis - functioneel	117	openbare ruimte

Voorstel eistekst

Voorstel eistekst	Datum ingediend	Eis
1. Eis SE_01724 komt te vervallen als onderdeel van het Werk. Als onderdeel van de voorafgaande conditionering verzorgt gemeente Utrecht zelf de aanpassing van deze locatie. Zie bijgevoegde tekening 101 voor de bestaande situatie en tekening 102 voor de eindsituatie. (a) Opdrachtnemer dient op deze eindsituatie aan te sluiten. (b) De systeemgrens wordt geacht dienovereenkomstig te worden aangepast. (c) Tijdens de realisatie dient deze locatie functioneel en bereikbaar gehouden te worden door Opdrachtnemer.	2016-01-13	

Beschrijving wijziging

De huidige locatie van de perscontainers van NS (op de kop van perron 2) verandert als gevolg van de bouw van de Moreelsebrug. Gemeente

(Stationsgebied Utrecht) verzorgt de nieuwe inrichting en positie van de vuilcontainers als onderdeel van de conditionering. Ten opzichte van het DO UHL is de nieuwe positie van de perscontainers gewijzigd, ter verbetering van de bereikbaarheid van de containers in de exploitatiefase. Het ontwerp van de gewijzigde opstelling is opgesteld door gemeente en afgestemd met POUHL en NS.

Het aangegeven "nieuwe hek" om de vuilcontainers heen in de bij deze VTW aangeleverde tekeningen behoort niet tot de scope van Opdrachtnemer.


De betreffende .dwg bestanden zijn eerder via WeTransfer verzonden en nu als bijlage toegevoegd (160602 dwg wetransfer-4a1616.zip).

Gevolgen op ontwerp/realisatie/test			
Discipline	Omschrijving	Paraaf	Datum

Financieel	
Bedrag:	n.v.t.
Specificatie:	n.v.t.
Betaling	n.v.t.
Ingang per	-

Toegevoegde documenten/bijlagen		
Kenmerk	Titel	Revisiecode
	160602 dwg wetransfer-4a1616.zip	

Is akkoord door opdrachtnemer?		
Naam	Paraaf	Datum
		06-07-2016

Opdrachtgever		
Naam	Paraaf	Datum
M.M.C. Eland		25-7-2016