

Verzoek tot Wijziging



wij bouwen aan de



Algemeen	
Project:	Tramvoersysteem Uithoflijn
Initiatiefnemer:	Projectorganisatie Uithoflijn
VTW nr.:	VTW-OG-092
VTW nr (extern):	
Werknaam:	Inzet optimalisatie OVT
Inhoudelijk behandelaar OG	██████████
Inhoudelijk behandelaar ON	██████████
Status	definitief
Type wijziging	wijziging t.o.v. contract
Tracédeel	Tracédeel Stationsgebied (OVT + D)

Betreft contractartikel		
Kenmerk	Titel	Titel/nr/pagina

Aanleiding en oorzaak (korte omschrijving van proces en wijziging)
<p>In het Stationsgebied spelen verschillende zaken die mogelijk leiden tot gewijzigde/aanvullende scope voor Opdrachtnemer. Dit betreffen onder andere de fasering en de conditionering van OVT.</p> <p>Opdrachtgever werkt, in afstemming met gemeente Utrecht, voor deze zaken aan een verdere specificatie. Om hiermee Opdrachtnemer te zijner tijd een voorbereide en afgebakende realisatiescope te kunnen uitvragen.</p> <p>Om te voorkomen dat het werk van Opdrachtgever straks moeilijk uitvoerbaar blijkt te zijn, wordt Opdrachtnemer gevraagd om bij deze processen zijn inbreng te hebben als uitvoerder. Opdrachtgever denkt hierbij aan een bouwteam, waarbij ieder vanuit haar expertise meedenkt over de aanpassing van de fasering en wijze van uitvoeren. Zonder dat daarmee de ontwerpende verantwoordelijkheid overgaat op Opdrachtnemer, tenzij specifieke afspraken worden gemaakt tussen betrokken partijen.</p>

Betreft contracteis					
ID	Titel	Tekst	Type	ID	Fysiek object

Voorstel eistekst		
Voorstel eistekst	Datum ingediend	Eis

Beschrijving wijziging
<p>Opdrachtgever beoogt met deze VTW Opdrachtnemer te betrekken in een zo goed mogelijke voorbereiding van de werkzaamheden in het Stationsgebied. Met als doel om tot gewijzigde scope te komen, die voor Opdrachtnemer realiseerbaar is en past binnen de andere werkzaamheden in het Stationsgebied.</p> <p>Er dient te worden uitgegaan van ████████'s advies, overleg en afstemming met Opdrachtgever, inclusief benodigde (interne) voorbereiding. Verrekening zal plaatsvinden op basis van nacalculatie. Periode beslaat januari (met terugwerkende kracht) tot en met waarschijnlijk mei 2016. Inzet is gevraagd van ter zake deskundigen.</p> <p>Gevraagd wordt bij de aanbidding de relevante tarieven op te geven.</p>

Gevolgen op ontwerp/realisatie/test			
Discipline	Omschrijving	Paraaf	Datum

Financieel

Bedrag:	Op basis van regie. Tarief deelprojectleider: € [redacted] /uur Indien van toepassing: Ontwerpers conform de standaard ontwerptarieven bij VTW's Overige medewerkers conform tarieven opgenomen onder de indirecte kosten bij VTW's
Specificatie:	Niet van toepassing
Betaling	Na acceptatie (deel)kostenopstelling
Ingang per	-

Toegevoegde documenten/bijlagen

Kenmerk	Titel	Revisiecode
---------	-------	-------------

Is akkoord door opdrachtnemer?

Naam	Paraaf	Datum
[redacted]	[redacted]	04-04-2016

Opdrachtgever

Naam	Paraaf	Datum
MHC Eland	[Signature]	13-4-2016

Ondersteuning conditionering OVT

8-8-2016

Verrekening regie uren

OG-VTW- 092.1



1.1	Directe kosten ontwerp (Ontwerp)		€	
1.2	Directe kosten uitvoering (Arbeid, Materiaal, Materieel)		€	
1.3	Indirecte kosten (Eenmalige kosten, Uitvoeringskosten, Overige indirecte kosten)		€	+
Totaal directe + indirecte kosten:			€	
2.1	Aanbiedingskosten █ %	█ %	€	
2.2	Algemene bedrijfskosten (AK) █ %	█ %	€	
2.3	Winst █ %	█ %	€	
2.4	Niet calculeerbare risico's █ %	█ %	€	+
Aanbiedingsprijs excl. BTW:			€	18.061,25

Akkoord Provincie			
naam	M.M.C. - E land	datum	22-8-16
		paraaf	

Kostenonderbouwing

Directe kosten uitvoering (Arbeid, Materiaal, Materieel)		Bedragen	Toelichting
Uren advies, overleg en afstemming met Opdrachtgever, inclusief benodigde (interne) voorbereiding			
- Zie voor de stafuren tab Indirecte kosten		tab indirecte kosten	
		€ -	
Subtotaal		€ -	
Bouwplaatskosten over directe kosten CUU	%	€ -	+
Totaal directe kosten uitvoering		€ -	

Kostenonderbouwing

Indirecte kosten (Enmalige kosten, Uitvoeringskosten, Overige indirecte kosten)		Hvh	Eenh	Uurtarief	Bedragen	Toelichting
1	Enmalige kosten					
2	Indirecte uitvoeringskosten					
3	Overige indirecte kosten					
	Projectdirecteur		uur	€	€	
	Integraal technisch manager		uur	€	€	
	Veiligheidsmanager		uur	€	€	
	RAMS-manager		uur	€	€	
	Safety Engineer		uur	€	€	
	K&L-coördinator		uur	€	€	
	Projectcontroller		uur	€	€	
	Contractmanager		uur	€	€	
	Kostendeskundige		uur	€	€	
	VTW-coördinator		uur	€	€	
	Werkenadministrateur		uur	€	€	
	Projectsecretaresse		uur	€	€	
	Inkoopmanager		uur	€	€	
	Inkoper		uur	€	€	
	Omgevingsmanager		uur	€	€	
	BLVC-coördinator		uur	€	€	
	Manager Procesbeheersing		uur	€	€	
	Systems engineer		uur	€	€	
	QA/QC-coördinator		uur	€	€	
	Documentcontroller		uur	€	€	
	Risico Coördinator		uur	€	€	
	Coördinator werken derden		uur	€	€	
	Bodem en grondstromen deskundige		uur	€	€	
	Voorbereiding					
	Manager Voorbereiding / Contractmanagement		uur	€	€	
	Integraal planner		uur	€	€	
	Vergunningen coördinator		uur	€	€	
	Hoofd Maatvoering		uur	€	€	
	Verkeersmanager		uur	€	€	
	Projectorganisator Civiel / Gebouwen		uur	€	€	
	Projectorganisator/wvb Spoor & Bovenleiding		uur	€	€	
	Werkvoorbereider		uur	€	€	
	Keuringscoördinator		uur	€	€	
	Keuring(s)medewerker (1e lijn)		uur	€	€	
	Uitvoering					
	Test-/integratiemanager/aannemerscoördinatie		uur	€	€	
	Manager Voorbereiding & Uitvoering		uur	€	€	
	Deelprojectleider - deelgebied tracé D + OVT		uur	€	€	
	- uren week 19		uur	€	€	Uren
	- uren week 20		uur	€	€	" "
	- uren week 21		uur	€	€	" "
	- uren week 22		uur	€	€	" "
	- uren week 23		uur	€	€	" "
	- uren week 24		uur	€	€	" "
	- uren week 27		uur	€	€	" "
	V&G coördinator uitvoering / Milieucoördinator		uur	€	€	
	V&G coördinator ontwerp		uur	€	€	
	V&G coördinator uitvoering - spoor (VGCU)		uur	€	€	
	Gebiedsconciërge		uur	€	€	
	Projectorganisator K&L / Systemen		uur	€	€	
	Hoofduitvoerder Rail		uur	€	€	
	Hoofduitvoerder Wegen		uur	€	€	
	Hoofduitvoerder Civiel / Gebouwen		uur	€	€	
	Projectleider IT		uur	€	€	
	Uitvoerder		uur	€	€	
	Maatvoerders (ploeg 2 man)		uur	€	€	
	Maatvoerder		uur	€	€	
	Totaal indirecte kosten				€	+