

Verzoek tot Wijziging



wij bouwen aan de



Algemeen	
Project:	Tramvervoersysteem Uithoflijn
Initiatiefnemer:	Projectorganisatie Uithoflijn (POUHL)
VTW nr.:	VTW-OG-130.1 rev B
VTW nr (extern):	
Werknaam:	Gegevens objecten nabij Prinses Maxima Centrum
Inhoudelijk behandelaar OG	
Inhoudelijk behandelaar ON	
Status	Definitief
Type wijziging	Aanvulling op informatieve documenten
Tracédeel	Tracé Uithoflijn

Betreft contractartikel		
Kenmerk	Titel	Titel/nr/pagina
	D17. Overige informatieve voorschriften en documenten	

Aanleiding en oorzaak (korte omschrijving van proces en wijziging)
In de nabijheid van het tracé van De Uithoflijn wordt nabij tracédeel U, ter hoogte van halte WKZ, gebouwd aan het Prinses Maxima Centrum (kortweg: PMC). PMC is vermeld als één van de projecten waarbij BAM een coördinerende rol heeft. PMC heeft recentelijk een keerwand aangebracht nabij de locatie van een te realiseren duiker en het tramtracé. Om up-to-date te blijven m.b.t. de stand van zaken in de ondergrond verstrekt POUHL hierbij informatief de gegevens van de aangebrachte keerwand in zowel pdf- als dwg-formaat. Ook de gegevens van de geboorde leiding tussen het WKZ en het PMC die eerder in 2016 is aangebracht maken onderdeel uit van deze VTW.


Betreft contracteis					
ID	Titel	Tekst	Type	ID	Fysiek object

Voorstel eistekst		
Voorstel eistekst	Datum ingediend	Eis
Opdrachtnemer dient tijdens haar werkzaamheden rekening te houden met de in deze VTW verstrekte gegevens.	2016-10-26	

Beschrijving wijziging
POUHL vraagt Opdrachtnemer rekening te houden met de aanvullende actuele gegevens m.b.t. de situatie in de ondergrond a.g.v. de bouw van PMC; het betreft gegevens van een keerwand en gegevens van een geboorde waterleiding. Deze zijn als bijlage toegevoegd aan deze VTW.

Gevolgen op ontwerp/realisatie/test			
Discipline	Omschrijving	Paraaf	Datum
Raakvlakken – Overig		niet geparafeerd	2016-10-26

Financieel	
Bedrag:	€ 9.420,29
Specificatie:	OG-VTW-0130.1 Prijsaanbieding d.d. 02-05-2017
Betaling	Na uitvoering (deel)werkzaamheden



Planning	Werkzaamheden worden uitgevoerd door het site-engineeringsteam parallel aan de lopende UO werkzaamheden en hebben geen invloed op de doorlooptijden in de planning.
Overige	Update en/of controle van het waterhuishoudkundig ontwerp vindt op aangeven van POUHL niet plaats.

Toegevoegde documenten/bijlagen		
Kenmerk	Titel	Revisiecode
Tekeningen behorend bij VTW-OG-130	Tekeningen behorend bij VTW-OG-130	

Is akkoord door opdrachtnemer?

Naam	Paraaf	Datum
Dhr. [Redacted] Projectdirecteur	[Redacted]	02-05-2017

Oprachtgever

Naam	Paraaf	Datum
Mrc. Eland Proj. Manager	[Handwritten Signature]	3-7-2017 [Redacted]



1.1	Directe kosten ontwerp			€	
1.2	Directe kosten Uitvoering			€	
1.3	Indirecte kosten (Eenmalige kosten, Uitvoeringskosten, Overige indirecte kosten)			€	
	Totaal directe + indirecte kosten			€	
2.1	Aanbiedingskosten █ %		█ %	€	
2.2	Algemene bedrijfskosten (AK) █ %		█ %	€	
2.3	Winst █ %		█ %	€	
2.4	Niet calculeerbare risico's █ %		█ %	€	
	Aanbiedingsprijs excl. BTW			€	9.420,29

