

Verzoek tot Wijziging



wij bouwen aan de



Algemeen	
Project:	Tramvoersysteem Uithoflijn
Initiatiefnemer:	Projectorganisatie Uithoflijn (POUHL)
VTW nr.:	OG-VTW-131
VTW nr (extern):	
Werknaam:	Beschikbaar stellen tracédeel OVT (Tramstation)
Inhoudelijk behandelaar OG	
Inhoudelijk behandelaar ON	
Status	definitief ingediend
Type wijziging	wijziging t.o.v. contract
Tracédeel	Tracédeel Stationsgebied (OVT + D)

Betreft contractartikel		
Kenmerk	Titel	Titel/nr/pagina
	Contractdocument Annexen	II.b Beschikbaarheid tracédelen

Aanleiding en oorzaak (korte omschrijving van proces en wijziging)
Gemeente Utrecht heeft het tracédeel OVT geconditioneerd. Op 7 november 2016 (mening POUHL) / 5 december 2016 (mening BAM-CUU) is het werkterrein overgedragen aan BAM CUU ten behoeve van TIUHL en de GIT.* Met deze VTW wordt de staat van het terrein bevestigd, zoals verwoord in het overdrachtdossier en het proces verbaal van opname. * = Over de datum van vrijgeven is eind 2016 gecorrespondeerd tussen POUHL en BAM-CUU. BAM-CUU heeft in haar brief van 23 december 2016 (kenmerk: TIUHL-9-8207) aangegeven dat er een verschil van inzicht bestaat, maar dat verdere correspondentie niet nodig wordt geacht.

Betreft contracteis					
ID	Titel	Tekst	Type	ID	Fysiek object

Voorstel eistekst		
Voorstel eistekst	Datum ingediend	Eis

Beschrijving wijziging
Het definitieve overdrachtdossier is op 8 november 2016 via WeTransfer verstrekt aan BAM CUU (via de volgende link wordt dit dossier nogmaals ter beschikking gesteld: [redacted]). Separaat bijgevoegd is het proces verbaal van opname, zoals is uitgevoerd op 4 en 7 november 2016. Aanvullend is op 5 december 2016 een oplegnotitie verstrekt. Opdrachtgever vraagt aan BAM CUU de consequenties in beeld te brengen, daar waar de overgedragen situatie afwijkt van wat contractueel verwacht had mogen worden. Het planningsaspect is onderdeel van een separaat wijzigingstraject.

Gevolgen op ontwerp/realisatie/test			
Discipline	Omschrijving	Paraaf	Datum

Financieel	
Bedrag:	Financiële consequenties reeds overeengekomen in de volgende VTW's, of uitgevoerd door POS/BAM B&T: <ul style="list-style-type: none"> - OG-VTW-142 Menggranulaat GIT - OG-VTW-169 Toekomstige verplaatsingen expeditie OVT - OG-VTW-191 Herijking Uithoflijn planning (HUP)
Specificatie:	n.v.t.
Betaling	n.v.t.
Planning	De planningsconsequenties zijn reeds overeengekomen in OG-VTW-191 Herijking Uithoflijn planning (HUP).

Toegevoegde documenten/bijlagen		
Kenmerk	Titel	Revisiecode
	Definitief Overdrachtsdossier Werkterrein GIT	

Is akkoord door opdrachtnemer?		
Naam	Paraaf	Datum
BAM CUU Dhr. [redacted] Projectdirecteur	[redacted]	05-09-2018

Opdrachtgever		
Naam	Paraaf	Datum
[redacted]	[redacted]	10/9/18