

# Verzoek tot Wijziging



wij bouwen aan de



Algemeen	
<b>Project:</b>	Tramvervoersysteem Uithoflijn
<b>Initiatiefnemer:</b>	Projectorganisatie Uithoflijn (POUHL)
<b>VTW nr.:</b>	OG-VTW-161
<b>VTW nr (extern):</b>	
<b>Werknaam:</b>	Aanpassen betalingsregeling Overeenkomst Traminfrastructuur Uithoflijn
<b>Inhoudelijk behandelaar OG</b>	
<b>Inhoudelijk behandelaar ON</b>	
<b>Status</b>	voorlopig
<b>Type wijziging</b>	wijziging t.o.v. contract
<b>Tracédeel</b>	Tracé Uithoflijn

Betreft contractartikel		
Kenmerk	Titel	Titel/nr/pagina

Aanleiding en oorzaak (korte omschrijving van proces en wijziging)
In OG-VTW-150 is vastgesteld dat de uitvoerings- en testwerkzaamheden worden gesplitst voor de tracédelen SABUTO en D+OVT. Dit heeft mede tot gevolg dat de contractueel vastgestelde deelopleveringen van deze tracédelen (VS02, paragraaf 4.2.3) niet op hetzelfde moment zullen plaatsvinden. Deze deelopleveringen dienen te worden gesplitst in SABUTO, kopsporen halte UCC, D+OVT en Overig voor zowel de uitvoerings- als de testwerkzaamheden. Uitgangspunt van de Overeenkomst Traminfrastructuur is dat betaling van werkpakketten voor 80% plaats vindt op basis van de voortgang van de werkzaamheden en dat 20% wordt betaald na acceptatie van het betreffende deelopleverdossier. Om de betaling van de laatste 20% beter te laten aansluiten bij de voortgang van de werkzaamheden wordt deze gesplitst in 5% bij indiening van het deelopleverdossier C1 t/m C4, 10% bij acceptatie van het deelopleverdossier C1 t/m C4 en 5% bij acceptatie van de eindopleverdossier E4 t/m E7.

Betreft contracteis					
ID	Titel	Tekst	Type	ID	Fysiek object

Voorstel eistekst		
Voorstel eistekst	Datum ingediend	Eis
<p>1. VS02, paragraaf 4.2.3, onder Oplevering en overdragen punt 2 wijzigt naar: Deelopleveringen dienen plaats te vinden bij:</p> <p>a. Overgang DO gereed, start fase UO; b. Bij gereedkomen integraal UO;</p> <p>C1. Fase overgang realisatie gereed SABUTO - start Testbedrijf SABUTO; C2. Fase overgang realisatie gereed kopsporen halte UCC - start Testbedrijf kopsporen halte UCC; C3. Fase overgang realisatie gereed D+OVT - start Testbedrijf D+OVT; C4. Realisatie gereed Overig; D1. Fase overgang Testbedrijf SIT-2 gereed SABUTO - start Testbedrijf SIT 3 in de openbare ruimte SABUTO; D2. Fase overgang Testbedrijf SIT-2 gereed kopsporen halte UCC - start Testbedrijf SIT 3 in de openbare ruimte kopsporen halte UCC; D3. Fase overgang Testbedrijf SIT-2 gereed D+OVT - start Testbedrijf SIT 3 in de openbare ruimte D+OVT; E1. Fase overgang Testbedrijf (SIT-3) gereed SABUTO; E2. Fase overgang Testbedrijf (SIT-3) gereed kopsporen halte UCC; E3. Fase overgang Testbedrijf (SIT-3) D+OVT; E4. Eindopleverdossier SABUTO; E5. Eindopleverdossier kopsporen halte UCC; E6. Eindopleverdossier D+OVT; E7. Eindopleverdossier Overig.</p>	2017-12-07	

2. Bij het indienen van de deelopleverdossiers C1, C2, C3 en C4 vindt er een betaling plaats van 5% van de waarde van het betreffende deelopleverdossier. Bij de acceptatie van de deelopleverdossiers C1, C2, C3, en C4 vindt er een betaling plaats van 10% van de waarde van het betreffende deelopleverdossier. De resterende 5% van de waarde van deze werkpakketten wordt betaald wanneer de eindopleverdossiers E4, E5, E6 en E7 worden geaccepteerd.	2017-12-07	
Toelichting: de bedragen die horen bij de betalingen zijn opgenomen in bijlage 1.		

<b>Beschrijving wijziging</b>
-------------------------------

<b>Gevolgen op ontwerp/realisatie/test</b>
--

Discipline	Omschrijving	Paraaf	Datum
------------	--------------	--------	-------

<b>Financieel</b>
-------------------

<b>Bedrag:</b>	n.v.t.
<b>Specificatie:</b>	n.v.t.
<b>Betaling</b>	n.v.t.
<b>Ingang per</b>	20-12-2017

<b>Toegevoegde documenten/bijlagen</b>
--

Kenmerk	Titel	Revisiecode
	BAM Infra – Combinatie Uithoflijn VOG – Financieel overzicht deelopleverdossiers V3	

<b>Is akkoord door opdrachtnemer?</b>
---------------------------------------

Naam	Paraaf	Datum
Dhr. [Redacted] Projectdirecteur Combinatie Uithoflijn	[Redacted]	20-12-2017

<b>Opdrachtgever</b>
----------------------

Naam	Paraaf	Datum
R. Brugs Directeur	[Handwritten Signature]	20-12-2017

BAM Infra - Combinatie Uithooflijn Utrecht vof - Financieel overzicht deelopleverdossiers V3

		SABUTO	totaal €		indienen		acceptatie		as-build	€
			realisatie	€	deelopleverdossiers	€	deelopleverdossiers	€		
C1	Realisatie	SABUTO	80%	€	5%	€	10%	€		
C2	Realisatie	Kopsporen	80%	€	5%	€	10%	€		
C3	Realisatie	D-OVT	80%	€	5%	€	10%	€		
C4	Realisatie	Overig	80%	€	5%	€	10%	€		
			realisatie	€		€		€		
D1	SIT 1 /SIT 2	SABUTO	80%	€		€	20%	€		
D2	SIT 1 /SIT 2	Kopsporen	80%	€		€	20%	€		
D3	SIT 1 /SIT 2	D-OVT	80%	€		€	20%	€		
			realisatie	€		€		€		
E1	SIT-3	SABUTO	80%	€		€	20%	€		
E2	SIT-3	Kopsporen	80%	€		€	20%	€		
E3	SIT-3	D-OVT	80%	€		€	20%	€		
			realisatie	€		€		€		
E4	11 Eindopleverdossier	SABUTO							5%	€
E5	12 Eindopleverdossier	D-OVT							5%	€
E6	13 Eindopleverdossier	Kopsporen							5%	€
E7	14 Eindopleverdossier	Overig							5%	€
<b>Subtotaal Realisatie</b>				€		€		€		€
	Engineering			€						
	Algemeen			€						
	AK			€						
	stelpost EMC			€						
	stelpost Peronkappen halte UCC			€						
<b>Totaal Hoofcontract</b>				€ 69.060.000,00						

2017

*Handwritten signature and date:*  
 2017