

Verzoek tot Wijziging



wij bouwen aan de



Algemeen	
Project:	Tramvervoersysteem Uithoflijn
Initiatiefnemer:	Projectorganisatie Uithoflijn (POUHL)
VTW nr.:	OG-VTW-182
VTW nr (extern):	
Werknaam:	Bewaking trams opstel terrein P+R tijdens Testbedrijf (SIT-2)
Inhoudelijk behandelaar OG	[REDACTED]
Inhoudelijk behandelaar ON	[REDACTED]
Status	definitief ingediend
Type wijziging	wijziging t.o.v. contract
Tracédeel	Tracédeel O

Betreft contractartikel		
Kenmerk	Titel	Titel/nr/pagina

Aanleiding en oorzaak (korte omschrijving van proces en wijziging)
Tijdens de eerste testfasen van de Uithoflijn (pre-SIT-2, SIT-2 SABUTO, etc.) worden de testtrams gestald op het opstel terrein P+R omdat het stationsgebied nog niet gereed is. De P+R is nog niet overgedragen en is nog onderdeel van het bouwterrein van BAM. Daarom verzoekt POUHL aan BAM om de bewaking van de trams over te nemen van POUHL.


Betreft contracteis					
ID	Titel	Tekst	Type	ID	Fysiek object

Voorstel eistekst		
Voorstel eistekst	Datum ingediend	Eis

Beschrijving wijziging
Leveren en coördineren van 24 uren bewaking van de gestalde tram(s) op het opstel terrein P+R doormiddel van een hondengeleider vanaf startdatum 7 februari 2018 voor de periode SIT-2 SABUTO zolang er trams opgesteld staat op het opstel terrein P+R. BAM-CUU is niet verantwoordelijk voor eventuele schades die ongeacht de bewaking aangebracht worden door derden aan de trams.
VTW zal worden verrekend op basis van de bij BAM-CUU ingediende facturen van de inhuur van de hondengeleider.

Gevolgen op ontwerp/realisatie/test			
Discipline	Omschrijving	Paraaf	Datum

Financieel	
Bedrag:	€ 49.813,63
Specificatie:	OG-VTW-182 Prijsaanbieding d.d. 13-03-2018
Betaling	Na acceptatie van de VTW
Ingang per	07-02-2018
Overige voorwaarden	De aanbieding betreft de inzet van 07-02-2018 tot en met 31-03-2018. Aanvullende kosten na deze periode worden separaat in rekening gebracht.



Toegevoegde documenten/bijlagen		
Kenmerk	Titel	Revisiecode

Is akkoord door opdrachtnemer?		
Naam	Paraaf	Datum
BAM CUU Dhr. [redacted] Projectdirecteur	[redacted]	13-03-2018

Opdrachtgever		
Naam	Paraaf	Datum
[Handwritten signature]	[Handwritten signature]	15/03/18



1.1	Directe kosten ontwerp		€	
1.2	Directe kosten Uitvoering		€	
1.3	Indirecte kosten (Eenmalige kosten, Uitvoeringskosten, Overige indirecte kosten)		€	+
	Totaal directe + indirecte kosten		€	
2.1	Aanbiedingskosten	%	€	
2.2	Algemene bedrijfskosten (AK)	%	€	
2.3	Winst	%	€	
2.4	Niet calculeerbare risico's	%	€	+
	Aanbiedingsprijs excl. BTW		€	49.813,63

Kostenonderbouwing

Directe kosten ontwerp

Ontwerp							
Ontwerpactiviteiten	verantwoordelijke	tariefgroep	aantal	eenheid	tarief	bedragen	Toelichting
						€ -	
						€ -	
						€ -	
Niet van toepassing						€ -	
						€ -	
						€ -	
						€ -	
						€ -	
						€ -	
Integratie LEAN Planning						€ -	
						€ -	
Documentcontrole inclusief aanpassingen (DBR)						€ -	
						€ -	
						€ -	
						€ -	
Aansturing/ontwerpmanagement						€ -	
						€ -	
						€ -	
						€ -	
						€ -	
Totaal directe kosten ontwerp						€ -	+



Kostenonderbouwing						
Directe kosten uitvoering (Arbeid, Materiaal, Materieel)	Amt	E.n.	kosten	Bedragen	Toelichting	
				€	-	
				€	-	
Week 6 07-02-2018 11-02-2018		uur	€	€		
Week 7 12-02-2018 18-02-2018		uur	€	€		
Week 8 19-02-2018 25-02-2018		uur	€	€		
Week 9 26-02-2018 04-03-2018		uur	€	€		
Week 10 05-03-2018 11-03-2018		uur	€	€		
Week 11 12-03-2018 18-03-2018		uur	€	€		
Week 12 19-03-2018 25-03-2018		uur	€	€		
Week 13 26-03-2018 31-03-2018		uur	€	€		
				€	-	
				€	-	
				€	-	
				€	-	
Sublolaal				€		
Bouwplaatskosten over directe kosten CUUJ		%		€		+
Totaal directe kosten uitvoering				€		



Kostenonderbouwing

Indirecte kosten (Eenmalige kosten, Uitvoeringskosten, Overige indirecte kosten)		Hvh	Eenh	Uurtarief	Bedragen	Toelichting
1	Eenmalige kosten					
2	Indirecte uitvoeringskosten					
3	Overige indirecte kosten					
	Projectdirecteur		uur	€	€	
	Integraal technisch manager		uur	€	€	
	Deelprojectleider		uur	€	€	
	Veiligheidsmanager		uur	€	€	
	RAMS-manager		uur	€	€	
	Safety Engineer		uur	€	€	
	K&L-coördinator		uur	€	€	
	Projectcontroller		uur	€	€	
	Contractmanager		uur	€	€	
	Kostendeskundige		uur	€	€	
	VTW-coördinator		uur	€	€	
	Werkenadministrateur		uur	€	€	
	Projectsecretaresse		uur	€	€	
	Inkoopmanager		uur	€	€	
	Inkoper		uur	€	€	
	Omgevingsmanager		uur	€	€	
	BLVC-coördinator		uur	€	€	
	Verkeersmanager		uur	€	€	
	Manager Procesbeheersing		uur	€	€	
	Systems engineer		uur	€	€	
	QA/QC-coördinator		uur	€	€	
	Documentcontroller		uur	€	€	
	Risico Coördinator		uur	€	€	
	Coördinator werken derden		uur	€	€	
	V&G coördinator ontwerp		uur	€	€	
	Bodem en grondsiromen deskundige		uur	€	€	
	Voorbereiding					
	Deelprojectleider		uur	€	€	
	Integraal planner		uur	€	€	
	Vergunningen coördinator		uur	€	€	
	Hoofd Maatvoering		uur	€	€	
	Projectorganisator Civiel / Gebouwen		uur	€	€	
	Projectorganisator/wvb Spoor & Bovenleiding		uur	€	€	
	Projectorganisator K&L / Systemen		uur	€	€	
	Projectleider IT		uur	€	€	
	Werkvoorbereider		uur	€	€	
	Keuringscoördinator		uur	€	€	
	Keuring(s)medewerker (1e lijn)		uur	€	€	
	Test-/integratiemanager/aannemerscoördinatie		uur	€	€	
	Uitvoering					
	Manager Voorbereiding & Uitvoering		uur	€	€	
	V&G coördinator uitvoering / Milieucoördinator		uur	€	€	
	V&G coördinator uitvoering - spoor (VGCU)		uur	€	€	
	Gebiedsconciërge		uur	€	€	
	Hoofduitvoerder Rail		uur	€	€	
	Hoofduitvoerder Wegen		uur	€	€	
	Hoofduitvoerder Civiel / Gebouwen		uur	€	€	
	Uitvoerder		uur	€	€	
	Maatvoerders (ploeg 2 man)		uur	€	€	
	Maatvoerder		uur	€	€	
						+
	Totaal indirecte kosten				€	

bezoekadres Parmentierstraat 2
3772 MS Barneveld
Postadres Postbus 291
3770 AG Barneveld
telefoon 088 - 2020797
e-mail facturatie@mpl.nl
internet www.mpl.nl

Combinatie Uithoflijn Utrecht VOF
Dhr. [REDACTED]
Postbus 800
2800 AV GOUDA

FACTUUR

Factuurnr	: 18704663	Debiteurnr	: 10008130
Factuurdatum	: 12-03-2018	Objectadres:	
Vervaldatum	: 26-03-2018		
Betreft	: P+R De Uithof		

Datum	Aantal	Omschrijving	Tarief	Bedrag
		Dienstverlening hondenbegeleider P+R De Uithof Periode: 7 februari 2018 t/m 31 maart 2018		
07-02-2018	[REDACTED]	Week 6 07-02-2018 11-02-2018	[REDACTED]	[REDACTED]
12-02-2018	[REDACTED]	Week 7 12-02-2018 18-02-2018	[REDACTED]	[REDACTED]
19-02-2018	[REDACTED]	Week 8 19-02-2018 25-02-2018	[REDACTED]	[REDACTED]
26-02-2018	[REDACTED]	Week 9 26-02-2018 04-03-2018	[REDACTED]	[REDACTED]
05-03-2018	[REDACTED]	Week 10 05-03-2018 11-03-2018	[REDACTED]	[REDACTED]
12-03-2018	[REDACTED]	Week 11 12-03-2018 18-03-2018	[REDACTED]	[REDACTED]
19-03-2018	[REDACTED]	Week 12 19-03-2018 25-03-2018	[REDACTED]	[REDACTED]
26-03-2018	[REDACTED]	Week 13 26-03-2018 31-03-2018	[REDACTED]	[REDACTED]

Totaal excl. BTW	[REDACTED]
BTW 21 %	[REDACTED]
Totaal te betalen	[REDACTED]

Betaling : Betaling binnen 14 dagen

Wij verzoeken u het factuurbedrag voor 26-03-2018 over te maken op rekeningnummer 42.95.13.283 onder vermelding van **10008130 - 18704663**

ABN AMRO: 42.95.13.283

BIC: ABNANL2A

IBAN: NL15ABNA0429513283

BTW nr.: NL 81.39.82.285 B.03

Algemene voorwaarden gedeponneerd bij
de K.v.K. te Harderwijk nr.:32105440



1.1	Directe kosten ontwerp		€	
1.2	Directe kosten Uitvoering		€	
1.3	Indirecte kosten (Eenmalige kosten, Uitvoeringskosten, Overige indirecte kosten)		€	+
	Totaal directe + indirecte kosten		€	
2.1	Aanbiedingskosten %		€	
2.2	Algemene bedrijfskosten (AK) %		€	
2.3	Winst %		€	
2.4	Niet calculeerbare risico's %		€	+
	Aanbiedingsprijs excl. BTW		€	3.699,46

Akkoord Dhr. [Redacted] Projectdirecteur BAM CUU	[Redacted]	19-4-2018
Akkoord Provincie M. Donders	[Redacted] 	25-4-2018

Kostenonderbouwing

Directe kosten ontwerp

Ontwerp								
Ontwerpactiviteiten	verantwoordelijke	tariefgroep	aantal	eenheid	tarief	bedragen	Toelichting	
						€ -		
						€ -		
Niet van toepassing						€ -		
						€ -		
						€ -		
						€ -		
						€ -		
						€ -		
Integratie LEAN Planning						€ -		
						€ -		
Documentcontrole inclusief aanpassingen (DBR)						€ -		
						€ -		
						€ -		
						€ -		
Aansturing/ontwerpmanagement						€ -		
						€ -		
						€ -		
						€ -		
						€ -		
Totaal directe kosten ontwerp						€ -		+

Kostenonderbouwing

Directe kosten uitvoering (Arbeid, Materiaal, Materieel)	Aant	E.h.	kosten	Bedragen	Toelichting
				€ -	
Dienstverlening hondenbegeleider P+R De Uithof				€ -	
1-4-2018 week 13		uur	€		reeds overeengekomen
02-04-2018 week 14		uur	€		reeds overeengekomen
09-04-2018 week 15		uur	€		reeds overeengekomen
16-04-2018 Week 16 (tot 17 april 7:00 uur)		uur	€		reeds overeengekomen
17-04-2018 week 16 (17 april 7:00 uur tot 21-04-2018 1:00 uur)		uur	€	€	factuur 18706072
				€ -	
				€ -	
				€ -	
				€ -	
				€ -	
				€ -	
				€ -	
Subtotaal				€	
Bouwplaatskosten over directe kosten CUU		%		€	+
Totaal directe kosten uitvoering				€	



