

# Verzoek tot Wijziging



wij bouwen aan de



Algemeen	
<b>Project:</b>	Tramvervoersysteem Uithoflijn
<b>Initiatiefnemer:</b>	Projectorganisatie Uithoflijn (POUHL)
<b>VTW nr.:</b>	OG-VTW-197.2 rev B (aangepast n.a.v. afstemming LEL en EOL)
<b>VTW nr (extern):</b>	
<b>Werknaam:</b>	SIT-2 en 3 DOVT niet in openbare ruimte
<b>Inhoudelijk behandelaar OG</b>	
<b>Inhoudelijk behandelaar ON</b>	
<b>Status</b>	Definitief
<b>Type wijziging</b>	wijziging t.o.v. contract
<b>Tracédeel</b>	Tracédeel A Tracédeel B Tracédeel O Tracédeel S Tracédeel T Tracédeel U

Betreft contractartikel		
<b>Kenmerk</b>	<b>Titel</b>	<b>Titel/nr/pagina</b>
Beoogde testen tijdens het Testbedrijf - Uithoflijn	C09. Beoogde testen tijdens het Testbedrijf - Uithoflijn	

Aanleiding en oorzaak (korte omschrijving van proces en wijziging)
<p>197.1 De SIT-3 testen op SABUTO kunnen niet plaatsvinden in de openbare ruimte. POUHL heeft besloten in verband met de openstaande technische issues, juridische beperkingen en status safety case geen verklaring bij de beheerder en vervoerder aan te vragen voor het uitvoeren van de SIT-3 in openbare ruimte. Opdrachtnemer wordt gevraagd om de SIT-3 testen uit te voeren onder het regime van SIT-2, in de afgeschermdede ruimte, waarbij doormiddel van inzet van verkeersregelaars de omgeving wordt afgeschermd.</p> <p>197.2 Aanvullend op de SIT3 testen SUBUTO konden de SIT 2 en SIT-3 testen op DOVT niet plaatsvinden in de openbare ruimte DOVT en de openbare ruimte SABUTO. Hiervoor zijn verkeersregelaars ingezet op SABUTO en DOVT.</p>

Betreft contracteis					
ID	Titel	Tekst	Type	ID	Fysiek object
VS2-4.2.3.7.5	Testen en opleveren, Opleveren en overdragen, Proceseisen, Oplevering en overdragen	Fase overgang Testbedrijf SIT 2 gereed – start Testbedrijf SIT 3 in de openbare ruimte;	contracteis - procesmatig   proces		
VS2-4.1.2.1.1	Testen en opleveren, Test- en Proefbedrijf, Activiteiten, Testbedrijf	De Site Integration Testen SIT1, SIT2 en SIT3 samen vormen het Testbedrijf. De SIT's richten zich op keuring en vrijgave bij elke samenvoeging van deelsystemen door Opdrachtnemer;	contracteis - procesmatig   activiteit		

Voorstel eistekst		
Voorstel eistekst	Datum ingediend	Eis
Fase overgang Testbedrijf SIT 2 gereed – start Testbedrijf SIT 3;	2018-07-11	VS2-4.2.3.7.5 - Testen en opleveren, Opleveren en overdragen, Proceseisen, Oplevering en overdragen

Beschrijving wijziging
Het doorvoeren van de wijziging van het veiligheidsregime van de SIT-3 in de openbare ruimte naar SIT-3 in de afgesloten ruimte (SIT-2) regime. Daarnaast het handhaven van een SIT-2 regime op SABUTO gedurende de SIT-02 en SIT-03 testen op DOVT. Dit dient doorgevoerd te worden in de testvoorbereiding,

testdocumentatie en de V&G tijdens het Testbedrijf voor de SIT-2 fase en de SIT-3 fase. Voor de afscherming van de openbare ruimte t.o.v. van de uit te voeren testen is voorzien om dit conform SIT-2 uit te voeren met inzet van verkeersregelaars.

**Gevolgen op ontwerp/realisatie/test**

Discipline	Omschrijving	Paraaf	Datum
------------	--------------	--------	-------

**Financieel**

<b>Bedrag:</b>	€ 111.037,29
<b>Specificatie:</b>	OG-VTW-197.2 SIT-3 prijsaanbieding d.d. 20-11-2008
<b>Betaling</b>	Na acceptatie van de VTW
	De VTW betreft de inzet van verkeersregelaars. Eisen worden niet separaat geverifieerd.


**Toegevoegde documenten/bijlagen**

Kenmerk	Titel	Revisiecode
---------	-------	-------------

**Is akkoord door opdrachtnemer?**

Naam	Paraaf	Datum
BAM CUU Dhr. [REDACTED] Projectdirecteur	[REDACTED]	21-12-2018

**Opdrachtgever**

Naam	Paraaf	Datum
B. Coenen		25-1-'14