

Wijzigingscode: ON-VTW-005**Titel:** Reinigen viaduct Vaartsche Rijn en P+R de Uithof**Versie:** A**Prijs (excl. BTW):** € 14.027,42**Datum:** 01-09-2015**Status:** Definitief**Op verzoek van:** CUU POUHL**Opgesteld door:** [REDACTED]**Soort wijziging:** Systeem Proces Product**Wijziging volgt uit:**

Verzoek van POUHL naar aanleiding van opname in het kader van tijdelijk beheer

Aanleiding / Oorzaak / Reden:

POUHL heeft CUU verzocht om een prijsaanbieding te maken voor het reinigen van het viaduct B2 Vaartsche Rijn en de boog nabij de P+R Uithof.

Omschrijving:

CUU reinigt het viaduct Vaartsche Rijn en de boog nabij de P+R:

- Direct na akkoord op deze VTW
- Na de bladval dit jaar
- Voor start uitvoering (met als uitgangspunt start uitvoering begin 2016)

Daarnaast reinigt CUU één maal het hemelwaterafvoersysteem van het viaduct Vaartsche Rijn (met als uitgangspunt start uitvoering begin 2016).

Tussen de wand van het viaduct Vaartsche Rijn en de hekken van Prorail groeit onkruid. CUU wiedt dit onkruid en brengt vervolgens een doek met spoorgrind aan.

Gevolgen financieel:

In bijlage 1 is de prijsaanbieding inclusief kostenonderbouwing toegevoegd. Betaling vindt plaats na uitgevoerde werkzaamheden per fase.

Gevolgen planning:

Geen bijzonderheden

Gevolgen kwaliteit:

Geen bijzonderheden

Gevolgen risico's:

Geen

Overige voorwaarden:

Deze aanbieding is exclusief aangetroffen graffiti tijdens de opname in het kader van tijdelijk beheer.

Bijlagen:

Bijlage 1: Prijsaanbieding

| | | |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Objectnummer(s): | Objectcode: nvt | Object: nvt |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------|

| | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Wordt verwerkt in document: | Documentcode: nvt | Document: nvt |
|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|

Betreft contractartikel / eis

| Document | Titel/Nr/Pagina/ Eis nr. en evt. elstekst |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Basisovereenkomst | |
| <input type="checkbox"/> Annex | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vraagspecificatie 01 – Eisen | |
| <input type="checkbox"/> Vraagspecificatie 01 – Bindend document | |
| <input type="checkbox"/> Vraagspecificatie 01- Informatief document | |

| | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Vraagspecificatie 02 | |
| <input type="checkbox"/> Coördinatieovereenkomst/ Samenwerkingsovereenkomst | |
| <input type="checkbox"/> UAV-GC 2005 | |
| <input type="checkbox"/> Wijzigingscontract (VTW) | |
| <input type="checkbox"/> Geaccepteerd Document, namelijk | |
| <input type="checkbox"/> Anders, namelijk | |

Gecontroleerd door contractmanager Combinatie Uithoflijn Utrecht V.O.F

| Naam | Datum | Handtekening |
|------------------------------------|------------|--------------|
| Dhr. [REDACTED] Contractmanager | 01-09-2015 | [REDACTED] |

Akkoord Opdrachtnemer Combinatie Uithoflijn Utrecht V.O.F

| Naam | Datum | Handtekening |
|-------------------------------------|------------|--------------|
| Dhr. [REDACTED] Projectdirecteur | 01-09-2015 | [REDACTED] |

Akkoord Opdrachtgever POUHL

| Naam | Datum | Handtekening |
|-------------------------|----------|--------------|
| [Handwritten Signature] | 08/09/15 | vAschulgech |


Prijsaanbieding

ON-VTW- 005



| | | | | |
|-----|--|--|---|------------------|
| 1.1 | Directe kosten (Arbeid, Materiaal, Materieel, Ontwerp) | | € | |
| 1.2 | Indirecte kosten (Eenmalige kosten, Uitvoeringskosten, Overige indirecte kosten) | | € | + |
| | Totaal directe + Indirecte kosten | | € | |
| 2.1 | Aanbiedingskosten % | | € | |
| 2.2 | Algemene bedrijfskosten (AK) % | | € | |
| 2.3 | Winst % | | € | |
| 2.4 | Niet calculeerbare risico's % | | € | + |
| | Aanbiedingsprijs excl. BTW | | € | 14.027,42 |

Opgesteld door:



| Indirecte kosten (Eenmalige kosten, Uitvoeringskosten, Overige indirecte kosten) | | hoeveelheid | eenheid | tarief | bedragen | Subtotaal | Toelichting |
|--|-----------------------------------|-------------|---------|--------|----------|-----------|-------------|
| 1 | Eenmalige kosten | | | | | | |
| | Verificatie ronde | | st | € | € | - | |
| 2 | Uitvoeringskosten | | | | | | |
| | - | | | | | | |
| 3 | Overige indirecte kosten | | | | | | |
| | Projectdirecteur | | uur | € | € | | |
| | Manager bestuurlijk Omgeving | | uur | € | € | | |
| | Veiligheidsmanager | | uur | € | € | | |
| | RAMS engineer | | uur | € | € | | |
| | Projectcontroller | | uur | € | € | | |
| | Contractmanager | | uur | € | € | | |
| | Kostendeskundige | | uur | € | € | | |
| | Werkenadministrateur | | uur | € | € | | |
| | Projectsecretaresse | | uur | € | € | | |
| | Inkoopmanager | | uur | € | € | | |
| | Omgevingsmanager | | uur | € | € | | |
| | Manager Procesbeheersing | | uur | € | € | | |
| | Systems engineer | | uur | € | € | | |
| | QA/QC coördinator | | uur | € | € | | |
| | Documentcontroller | | uur | € | € | | |
| | Risico Coördinator | | uur | € | € | | |
| | <i>Voorbereiding</i> | | | | | | |
| | Manager Voorbereiding | | uur | € | € | | |
| | Workability coördinator | | uur | € | € | | |
| | Integraal planner | | uur | € | € | | |
| | Vergunningen coördinator | | uur | € | € | | |
| | Maatvoering | | uur | € | € | | |
| | Verkeersmanager | | uur | € | € | | |
| | Milieucoördinator en duurzaamheid | | uur | € | € | | |
| | Projectorganisator | | uur | € | € | | |
| | Werkvoorbereider | | uur | € | € | | |
| | Keuringscoördinator | | uur | € | € | | |
| | Keuring(s)medewerker (1e lijn) | | uur | € | € | | |
| | <i>Uitvoering</i> | | | | | | |
| | Testmanager/ aannemerscoördinatie | | uur | € | € | | |
| | Manager Uitvoering | | uur | € | € | | |
| | V&G coördinator uitvoering | | uur | € | € | | |
| | Hoofduitvoerder Rail | | uur | € | € | | |
| | Hoofduitvoerder Wegen | | uur | € | € | | |
| | Projectleider IT | | uur | € | € | | |
| | Uitvoerders | | uur | € | € | | |
| | Totaal indirecte kosten | | | | € | | |