



<b>Wijzigingscode: ON-VTW-083</b>		
<b>Titel:</b> Nieuwe informatie - Paviljoen		
<b>Versie:</b> A	<b>Prijs (excl. BTW):</b>	<b>€ 3.654,96</b>
<b>Datum:</b> 25-01-2016	<b>Status:</b>	Definitief
<b>Op verzoek van:</b> <input type="checkbox"/> BAM-CUU <input checked="" type="checkbox"/> Provincie Utrecht	<b>Opgesteld door:</b>	

<b>Soort wijziging:</b>	<input type="checkbox"/> Systeem	<input checked="" type="checkbox"/> Proces	<input type="checkbox"/> Product
<b>Wijziging volgt uit:</b>			
Nieuw verstrekte informatie door Provincie			
<b>Aanleiding / Oorzaak / Reden:</b>			
Provincie heeft nieuwe informatie verstrekt. Deze informatie is noodzakelijk voor het maken van een integraal UO D+OVT.			
<b>Omschrijving:</b>			
Door middel van deze VTW wordt de volgende nieuwe informatie toegevoegd aan de overeenkomst. De nieuwe informatie betreft: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modellen Paviljoen -&gt; verstrekt op 30-09-2016</li> </ul> <p>De informatie heeft betrekking op punt 5a uit de "Openstaande puntenlijst".</p> <p>Op basis van de VTW verwerkt BAM de ontvangen informatie daar waar het de raakvlakken met de TIUHL betreft in het UO D+OVT+S t/m km 1.6. Hierbij zijn de volgende activiteiten voorzien: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Analyse op volledigheid en bruikbaarheid;</li> <li>• Invoegen van de relevante informatie in het integraal 3D BIM Model;</li> <li>• Update clash controle</li> </ul> <p>Niet inbegrepen zijn eventuele wijzigingen aan het ontwerp van de TIUHL, dan wel (eventuele) uitvoeringsconsequenties.</p> </p>			
<b>Gevolgen financieel:</b>			
Betaling na uitvoering (deel)werkzaamheden			
<b>Gevolgen planning:</b>			
BAM verwerkt de informatie in de lopende UO werkzaamheden. Deze nieuwe informatie heeft mede geleid tot een nieuwe ontwerpplanning UO D+OVT+S waarbij het UO gereed is in week 14. In de kostenopstelling zijn alleen de direct aan deze VTW verbonden ontwerpkosten, horende bij de hierboven benoemde activiteiten, opgenomen.			
Over eventuele versnellings- en/of vertragingskosten worden separate afspraken gemaakt.			
<b>Gevolgen kwaliteit:</b>			
Verwerken van informatie is noodzakelijk voor het maken van een integraal UO. Deze informatie kan leiden tot mogelijke clashes tussen de objecten in deze informatie en het ontwerp van BAM.			
<b>Gevolgen risico's:</b>			
POUHL: eventuele clashes tussen het ontwerp van BAM en de objecten in de informatie uit deze VTW.			
<b>Overige voorwaarden:</b>			
Deze VTW betreft niet het aanpassen van het ontwerp als gevolg van mogelijke clashes en/of aangepaste uitvoeringswerkzaamheden als gevolg van deze nieuwe informatie, overigens onverminderd het recht op kostenvergoeding en/of termijnverlenging van redelijkerwijs nu niet te voorziene consequenties.			
<b>Bijlagen:</b>			
Bijlage 1: Prijs en kostenonderbouwing			
<b>Objectnummer(s):</b>	<b>Objectcode:</b>	<b>Object:</b>	
	nvt	diverse	



<b>Wordt verwerkt in document:</b>	<b>Documentcode:</b> nvt	<b>Document:</b> ntb
------------------------------------	-----------------------------	-------------------------

Akkoord Opdrachtnemer Combinatie Uithoflijn Utrecht V.O.F		
Naam	Datum	Handtekening
Dhr. [redacted] Projectdirecteur	25-01-2016	[redacted]

Akkoord Opdrachtgever Provincie Utrecht		
Naam	Datum	Handtekening
M.M.C. Eland Project Manager	1-2-2017	

Prijsaanbieding

ON-VTW- 083



1.1	Directe kosten ontwerp		€	
1.2	Directe kosten Uitvoering		€	
1.3	Indirecte kosten (Eenmalige kosten, Uitvoeringskosten, Overige indirecte kosten)		€	
	<b>Totaal directe + indirecte kosten</b>		€	
2.1	Aanbiedingskosten		€	
2.2	Algemene bedrijfskosten (AK)		€	
2.3	Winst %		€	
2.4	Niet calculeerbare risico's %		€	
	<b>Aanbiedingsprijs excl. BTW</b>		€	<b>3.654,96</b>





