

Wijziging



Algemeen	
Wijzigingscode:	ON-VTW-125.2
Titel:	BVL mast 1059 laten vervallen (ontwerp verlichting)
Op verzoek van	<input checked="" type="checkbox"/> Opdrachtgever <input type="checkbox"/> Opdrachtnemer <input type="checkbox"/> Aanspraak op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging
Versie:	A
Datum:	14-02-2018
Status:	concept
Opgesteld door:	
Werkzaam bij:	BAM Infra

Omschrijving van de Wijziging	
Soort wijziging:	<input type="checkbox"/> Systeem <input type="checkbox"/> Proces <input type="checkbox"/> Product
Wijziging volgt uit:	
Verzoek van POUHL	
Aanleiding / oorzaak / reden van de Wijziging:	
Op basis van ON-VTW-125.1 past BAM CUU het bovenleidingontwerp aan op de kruising met de Universiteitsweg. De aanpassing betreft het laten vervallen van mast 1059 vanwege een veiligheidsrisico (zie verder ON-VTW-125.1 voor verdere onderbouwing). Hierdoor vervalt ook een verlichtingsarmatuur, omdat deze op de betreffende bovenleidingmast was voorzien.	
Omschrijving:	
Op basis van deze VTW past BAM CUU het verlichtingsontwerp aan door het vervallen van BVL mast 1059. Hiervoor moet onder andere de verlichtingsberekening voor Philips worden aangepast en dient ook het elektrotechnisch ontwerp aangepast te worden. Verder worden de bijbehorende tekeningen aangepast.	
Bijlagen bij deze Wijziging:	
n.v.t.	

Wijziging heeft betrekking op	
Documenten:	
UO rev B	
Bestaande eisen:	
n.v.t.	
Werkpakket:	
O.01 Ontwerp algemeen O.05 Ontwerp Bovenleidingen en draagconstructie A.09 RAM & Safety- en Hazardmanagement	
SBS object:	
132-01* Draagconstructie Bovenleiding	
WBS activiteit:	
Ontwerp	

Afwikkeling	
Wijziging is bron voor nieuwe (concept) eis:	
ON-VTW-125.2.001 Het verlichtingsontwerp dient aangepast te worden door het vervallen van BVL mast 1059. Dit	

Wijziging



betreft zowel de verlichtingsberekening door Philips als de bijbehorende tekening.
Wijziging wijzigt bestaande eistekst:
n.v.t.
Wijziging wordt verwerkt in Document:
UO rev C

Consequenties en voorwaarden
Prijs (bedrag):
De kosten a.g.v. deze VTW zijn reeds overeengekomen in ON-VTW-140.2 "Opstellen UO rev C".
Specificatie prijsaanbieding:
n.v.t.
Betalingsvoorwaarden:
n.v.t.
Planningsconsequenties
De ontwerpwerkzaamheden zijn meegenomen in het UO rev C. De consequenties van de uitvoeringswerkzaamheden van deze VTW worden separaat overeengekomen in een aanvullende VTW. De consequenties van de gewijzigde planning worden overeengekomen in de HUP.
Gevolgen kwaliteit:
n.v.t.
Gevolgen risico's:
n.v.t.
Overige voorwaarden:
n.v.t.

Akkoord Opdrachtnemer Combinatie Uithoflijn Utrecht V.O.F		
Naam en functie	Datum	Handtekening
Dhr. [redacted] Projectdirecteur	11-04-2018	[redacted]
Akkoord Opdrachtgever Provincie Utrecht		
Naam en functie	Datum	Handtekening
Naam M. Donders	17-4-2018	[Handwritten signature]