

<b>Algemeen</b>	
<b>Wijzigingscode:</b>	ON-VTW-146
<b>Titel:</b>	VRI wijzigingen DO Gemeente t.o.v. contract
<b>Op verzoek van</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Opdrachtgever <input type="checkbox"/> Opdrachtnemer <input checked="" type="checkbox"/> Aanspraak op kostenvergoeding
<b>Versie:</b>	C
<b>Datum:</b>	14-02-2018
<b>Status:</b>	Definitief
<b>Opgesteld door:</b>	
<b>Werkzaam bij:</b>	BAM Infra

<b>Omschrijving van de Wijziging</b>	
<b>Soort wijziging:</b>	<input type="checkbox"/> Systeem <input type="checkbox"/> Proces <input checked="" type="checkbox"/> Product
<b>Wijziging volgt uit:</b>	
Definitief DO van Gemeente Utrecht verstrekt op 26-05-2016	
<b>Aanleiding / oorzaak / reden van de Wijziging:</b>	
<p>De Gemeente Utrecht heeft in het door haar opgestelde DO van de VRI's diverse wijzigingen doorgevoerd t.o.v. de overeenkomst. De verkeersregelinstallatie scope uit de uitvraag volgt uit de volgende contractdocumenten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vraagspecificatie deel 1</li> <li>• De contracttekeningen</li> <li>• Het UO de Uithof</li> <li>• 7. Specificaties VRI en TWL</li> <li>• Rapportage aanvullende maatregelen schuine kruising LvM</li> </ul> <p>De in deze wijziging opgenomen objecten volgens niet direct uit de (eisen in de) overeenkomst, maar zijn door de gemeente Utrecht toegevoegd in het DO ontwerp van de gemeente. Deze aanvullingen zijn besproken tussen POUHL en BAM CUU.</p>	
<b>Omschrijving:</b>	
<p>De VTW betreft de door de Gemeente doorgevoerde wijzigingen in het door de gemeente opgestelde DO van 26-05-2016 ten opzichte van de Overeenkomst. De wijzigingen (de extra objecten t.o.v. de overeenkomst) zijn inzichtelijk gemaakt in de bijlage.</p> <p>Voor de op verzoek van de gemeente doorgevoerde wijzigingen in het UO van BAM t.o.v. het DO van de gemeente zijn de VTW's ON-VTW-052.0 t/m ON-VTW-052.13 ingediend.</p>	
<b>Bijlagen bij deze Wijziging:</b>	
Prijsaanbieding inclusief kostenonderbouwing d.d. 12-02-2019	

<b>Wijziging heeft betrekking op</b>	
<b>Documenten:</b>	
De overeenkomst	
<b>Bestaande eisen:</b>	
n.v.t.	
<b>Werkpakket:</b>	
O.03 Ontwerp Openbare Ruimte	
I.07 Levering en installatie VRI en TWL installaties	
<b>SBS object:</b>	
310-21* Voetgangersoversteek Station Vaartsche Rijn, K 145	



320-02\* K176 Laan van Maarschalkerweerd-Mytylweg  
 320-03\* TWL fietsoversteek Herculeslaan/Herculesplein [K276\* Laan van Maarschalkerweerd-Mytylweg]  
 320-04\* VRI kruising Weg van Rhijnauwen/Platolaan + TWL Halte Kromme Rijn [K125 Platolaan]  
 320-05\* TWL fietsoversteek Wim Sonneveldlaan [K177 Weg tot de Wetenschap – Wim Sonneveldlaan]  
 320-06\* VRI Hoofddijk [K127 Hoofddijk – Lundlaan]  
 320-07\* VRI kruising Sorbonnelaan [K122 Weg tot de Wetenschap-Sorbonnelaan]  
 320-08\* VRI & TWL intakking ambulanceroute, bij halte Padualaan [K132 Padualaan]  
 320-09\* TWL voetgangersoversteek t.h.v. Centrumgebouw [K179 Genevelaan - Heidelberglaan]  
 320-10\* TWL voetgangersoversteek Tram- & bushalte Heidelberglaan + voetgangersoversteek t.h.v. Unnikgebouw [K149] + voetgangersoversteek halte Heidelberglaan [K149]  
 320-11\* VRI kruising Universiteitsweg-Heidelberglaan-Bolognalaan [K030]  
 320-12\* VRI K178 Munsterlaan 3x  
 320-13\* VRI/TWL toerit nooddiensten vanaf Universiteitsweg [K174 Heidelberglaan keerlus bussen]  
 320-14\* TWL voetgangersoversteek tramhalte P+R de Uithof [K028 geregelde voetgangersoversteek P&R de Uithof]  
 330 Overweginstallatie Koningsweg, K 175

**WBS activiteit:**

UHL-116 Levering en installatie VRI en TWL installaties

**Afwikkeling****Wijziging is bron voor nieuwe (concept) eis:**

n.v.t.

**Wijziging wijzigt bestaande eistekst:**

n.v.t.

**Wijziging wordt verwerkt in Document:**

Is verwerkt in het DO revisie D

**Consequenties en voorwaarden****Prijs (bedrag):**

€ 153.870,82

**Specificatie prijsaanbieding:**

Prijsaanbieding en kostenonderbouwing d.d. 12-02-2019

**Betalingsvoorwaarden:**

Na acceptatie van de VTW

**Planningsconsequenties**

Geen bijzonderheden

**Gevolgen kwaliteit:**

Deze VTW betreft de wijzigingen doorgevoerd de door Gemeente Utrecht (nevenopdrachtnemer)

**Gevolgen risico's:**

Geen bijzonderheden

**Overige voorwaarden:**

Geen bijzonderheden

Prijsaanbieding

ON-VTW- 146



1.1	Directe kosten ontwerp		€	
1.2	Directe kosten Uitvoering		€	
1.3	Indirecte kosten (Eenmalige kosten, Uitvoeringskosten, Overige indirecte kosten)		€	
	<b>Totaal directe + indirecte kosten</b>		€	
2.1	Aanbiedingskosten █ %	█ %	€	
2.2	Algemene bedrijfskosten (AK) █ %	█ %	€	
2.3	Winst █ %	█ %	€	
2.4	Niet calculeerbare risico's █ %	█ %	€	
	<b>Aanbiedingsprijs excl. BTW</b>		€	<b>153 870, 82</b>



Akkoord Opdrachtnemer Combinatie Uithoflijn Utrecht V.O.F		
Naam en functie	Datum	Handtekening
Dhr. [REDACTED] Projectdirecteur	14-02-2019	[REDACTED]
Akkoord Opdrachtgever Provincie Utrecht		
Naam en functie	Datum	Handtekening
Naam B. Coenen	B. Coenen	[Handwritten signature]

