

Wijziging



Algemeen	
Wijzigingscode:	ON-VTW-160
Titel:	Plaatsen hekjes tpv stijpunten UMC
Op verzoek van	<input checked="" type="checkbox"/> Opdrachtgever <input type="checkbox"/> Opdrachtnemer <input type="checkbox"/> Aanspraak op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging
Versie:	A
Datum:	16-04-2018
Status:	Definitief
Opgesteld door:	[REDACTED]
Werkzaam bij:	BAM Infra

Omschrijving van de Wijziging	
Soort wijziging:	<input type="checkbox"/> Systeem <input type="checkbox"/> Proces <input checked="" type="checkbox"/> Product
Wijziging volgt uit:	
Verzoek van POUHL (e-mail van [REDACTED] aan [REDACTED] van 10-04-2018)	
Aanleiding / oorzaak / reden van de Wijziging:	POUHL heeft BAM CUU verzocht hekjes te plaatsen op de rand van de halte tpv de stijpunten UMC. Deze zijn weergegeven op het plaatje in de e-mail van [REDACTED] van 10-04-2018.
Omschrijving:	
Deze VTW betreft het plaatsen van hekjes tpv de stijpunten UMC conform de e-mail van [REDACTED] d.d. 10-04-2018	
Bijlagen bij deze Wijziging:	
e-mail [REDACTED] d.d. 10-04-2018	

Wijziging heeft betrekking op	
Documenten:	
UO rev C	
Bestaande eisen:	n.v.t.
Werkpakket:	
Ontwerp en realisatie Openbare ruimte	
SBS object:	
Perron halte UMC	
WBS activiteit:	
n.v.t.	

Afwikkeling	
Wijziging is bron voor nieuwe (concept) eis:	
n.v.t.	
Wijziging wijzigt bestaande eistekst:	
n.v.t.	
Wijziging wordt verwerkt in Document:	



Wijziging



As-built

Consequenties en voorwaarden
Prijs (bedrag):
€ 3.156,35
Specificatie prijsaanbieding:
ON-VTW-160 prijsaanbieding d.d. 16-04-2018
Betalingsvoorwaarden:
Na acceptatie van de VTW
Planningsconsequenties
De werkzaamheden worden uitgevoerd na acceptatie van de VTW en hebben geen invloed op de planning. De werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd gedurende het test of proefbedrijf.
Gevolgen kwaliteit:
Geen bijzonderheden
Gevolgen risico's:
Geen bijzonderheden
Overige voorwaarden:
Geen
Gestanddoening van de aanbieding:
Tot 20 dagen na indienen VTW

Akkoord Opdrachtnemer Combinatie Uithoflijn Utrecht V.O.F		
Naam en functie	Datum	Handtekening
Dhr. [Redacted] Projectdirecteur	16-04-2018	[Redacted]
Akkoord Opdrachtgever Provincie Utrecht		
Naam en functie	Datum	Handtekening
Naam M. Donders	9-5-2018	[Handwritten Signature]



1.1	Directe kosten ontwerp		€	
1.2	Directe kosten Uitvoering		€	
1.3	Indirecte kosten (Eenmalige kosten, Uitvoeringskosten, Overige indirecte kosten)		€	
	Totaal directe + indirecte kosten		€	
2.1	Aanbiedingskosten █ %	█ %	€	
2.2	Algemene bedrijfskosten (AK) █ %	█ %	€	
2.3	Winst █ %	█ %	€	
2.4	Niet calculeerbare risico's █ %	█ %	€	
	Aanbiedingsprijs excl. BTW		€	3.156,35

Kostenonderbouwing					
Directe kosten uitvoering (Arbeid, Materiaal, Materieel)	Aant	E.n.	kosten	Bedragen	Toelichting
				€ -	
				€ -	
Opnemen tegels en beton achter band		st	€	€	
Plaatsen palen omstort met beton		st	€	€	
Plaatsen hekwerk		st	€	€	
Aanhelen straatwerk		st	€	€	
Afvoeren afval en 2 tai Bevers (auto knijper		uur	€	€	
				€ -	
				€ -	
				€ -	
				€ -	
				€ -	
				€ -	
				€ -	
Subtotaal				€	
Bouwplaatskosten over directe kosten CUU		%		€	+
Totaal directe kosten uitvoering				€	

