

Wijziging

Algemeen	
Wijzigingscode:	ON-VTW-182
Titel:	Aansluiten informatiepanelen OVT
Op verzoek van	<input checked="" type="checkbox"/> Opdrachtgever <input type="checkbox"/> Opdrachtnemer <input type="checkbox"/> Aanspraak op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging
Versie:	B
Datum:	14-02-2019
Status:	Definitief
Opgesteld door:	
Werkzaam bij:	BAM Infra

Omschrijving van de Wijziging	
Soort wijziging:	<input type="checkbox"/> Systeem <input type="checkbox"/> Proces <input checked="" type="checkbox"/> Product
Wijziging volgt uit:	
n.v.t.	
Aanleiding / oorzaak / reden van de Wijziging:	
<p>In OG-VTW-199 heeft POUHL het plaatsen van de haltepanelen op de halte OVT uit de scope van BAM CUU gehaald. BAM CUU heeft wel de voedingskabels gerealiseerd. De halte informatiepanelen zijn door een derde geplaatst, deze heeft de informatiepanelen echter niet aangesloten. Daarnaast heeft deze derde partij de informatiepanelen geplaatst op andere locaties dan de reeds gerealiseerde voedingskabels. POUHL heeft BAM CUU verzocht de voedingskabels te verplaatsen en deze aansluitingen alsnog te realiseren</p>	
Omschrijving:	
De VTW betreft het verplaatsen van de voedingskabels en het aansluiten van de halte informatiepanelen op halte OVT.	
Bijlagen bij deze Wijziging:	
n.v.t.	

Wijziging heeft betrekking op	
Documenten:	
n.v.t.	
Bestaande eisen:	
n.v.t.	
Werkpakket:	
Installaties	
SBS object:	
n.v.t.	
WBS activiteit:	
n.v.t.	

Afwikkeling	
Wijziging is bron voor nieuwe (concept) eis:	
n.v.t.	
Wijziging wijzigt bestaande eistekst:	

Wijziging

n.v.t.
Wijziging wordt verwerkt in Document:
n.v.t.

Consequenties en voorwaarden
Prijs (bedrag):
€ 2.427,90
Specificatie prijsaanbieding:
ON-VTW-182 Prijsaanbieding d.d. 21-12-2018
Betalingsvoorwaarden:
Na acceptatie van de VTW
Planningsconsequenties
Werkzaamheden worden uitgevoerd na de mijlpalen uit de HUP
Gevolgen kwaliteit:
n.v.t.
Gevolgen risico's:
n.v.t.
Overige voorwaarden:
n.v.t.

Akkoord Opdrachtnemer Combinatie Uithoflijn Utrecht V.O.F		
Naam en functie	Datum	Handtekening
Dhr. [REDACTED] Projectdirecteur	14-02-2019	[REDACTED]
Akkoord Opdrachtgever Provincie Utrecht		
Naam en functie	Datum	Handtekening
Naam B. Craenen	22-2-'19	[Handwritten signature]